



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

อาศัยอำนาจตามพระพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคหก จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ทั้งนี้ สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่ <https://banyang.go.th/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชัยรงค์ นวลมุสิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก คำแถลงนโยบายของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

อาศัยอำนาจตามพระพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคหก จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ทั้งนี้ สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ที่ <https://banyang.go.th/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยรงค์ นวลมุสิก)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรค ๖ คำแถลงนโยบายของนายองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย โดยทุกโครงการ/กิจกรรมมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชน ตัวแทนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และทราบถึงผลการดำเนินงานบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางในภาพรวม เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง หากไม่สามารถจัดทำรายงานได้ทันกำหนด ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางทุกคน ตามลำดับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
๑.แผนงานการศึกษา	๗
๒.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๘-๙
๓.แผนงานสาธารณสุข	๑๐
๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๑
๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒
๖. แผนงานงบกลาง	๑๓
๗. แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๓.๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕-๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๒๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	
๗.๑.แผนงานบริหารทั่วไป	๒๓-๒๔
รายการบัญชีครุภัณฑ์	
แผนงานการศึกษา	๒๕
แผนงานสาธารณสุข	๒๖
แผนงานบริหารทั่วไป	๒๕-๒๗
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒๘
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๙

สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	จำนวน	งบประมาณ	ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต				
๑.แผนงานการศึกษา	๔	๑,๙๐๐,๖๕๓	๔	๐
๒.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๘	๗๗๐,๐๐๐	๓	๕
๓.แผนงานสาธารณสุข	๓	๒๘๕,๐๐๐	๒	๑
๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๒๐,๐๐๐	๐	๒
๕.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๘๐,๐๐๐	๑	๑
๖. แผนงานงบกกลาง	๓	๙,๐๔๘,๐๐๐	๓	๐
๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๑๗,๐๐๐	๒	๐
รวม	๒๔	๑๒,๑๒๐,๖๕๓	๑๕	๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๖	๑๙,๖๘๔,๑๘๗	๓๑	๖
รวม	๓๖	๑๙,๖๘๔,๑๘๗	๓๑	๖
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
แผนงานการเกษตร	๒	๒๐,๐๐๐	๑	๑
รวม	๒	๒๐,๐๐๐	๑	๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี				
แผนงานบริหารทั่วไป	๙	๑,๐๑๖,๐๐๐	๕	๔
รวม	๙	๑,๐๑๖,๐๐๐	๕	๔
รายการบัญชีครุภัณฑ์				
แผนงานการศึกษา	๒	๓๕,๐๐๐	๒	๐
แผนงานสาธารณสุข	๑	๙,๐๐๐	๑	๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๑๗๖,๙๐๐	๗	๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖	๑๐๕,๐๐๐	๖	๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๙๒,๐๐๐	๔	๐
รวม	๒๐	๔๑๗,๙๐๐	๒๐	๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.ศีร์ษะรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๒๖๖,๑๓๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่สังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.บ้านยาง	๔๗๗,๗๑๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนใน เขตพื้นที่	๑,๐๓๖,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	๑๐ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายคีรีรัฐนิคม ๒	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬา กรีฑา และ ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ อำเภอ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันกีฬายานยนต์บ้านยางสัมพันธ์	๒๕๐,๐๐๐	21 เมษายน 2568	29 เมษายน 2568	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการจัดกิจกรรมตามรัฐพิธีและงาน ราชพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนอำเภอคีรีรัฐนิคม	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการจัดงานประเพณีสวดกลางบ้าน	๕๐,๐๐๐	๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์น้ำพรชรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	๑๒๐,๐๐๐	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	๑๓ เมษายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาดโรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	๔๕,๐๐๐	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ดำเนินการ
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านยาง	๓๐,๐๐๐	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการชุมชนไร้ขยะ	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

๑.๖ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๓๒,๘๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๔๗๙,๒๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

๑.๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑๒,๐๐๐	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๘	๑ มกราคม ๒๕๖๘ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕,๐๐๐	๑ กันยายน ๒๕๖๗	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า ครว. หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘	๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	กำลังดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘	๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ ๔	๔๙๒,๐๐๐	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	๗ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังมัจฉาบ้านนางแก้ว หมู่ที่ ๕	๓๑๙,๐๐๐	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘	๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	กำลังดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายสนอง หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๐๐๐	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	๗ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านปากทอน หมู่ที่ ๘	๒๖๙,๐๐๐	๑๖ กันยายน ๒๕๖๘	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กำลังดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยบำรุงอุทิศ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๗,๐๐๐	๒๔ กันยายน ๒๕๖๘	๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	กำลังดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านพี่สาวนุ้ย หมู่ที่ ๑๑	๔๙๖,๐๐๐	๒๔ กันยายน ๒๕๖๘	๘ ธันวาคม ๒๕๖๘	กำลังดำเนินการ
9	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาปรัง-บ้านควน หมู่ที่ 6	๖๗๙,๐๐๐	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย สนอง หมู่ที่ ๗	๔๐๐,๐๐๐	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนนา หมู่ที่ ๒	๔๑๔,๐๐๐	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการบุกเบิกสายบนนา หมู่ที่ ๓	๔๙๖,๐๐๐	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๔๖๓,๐๐๐	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘	๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการปรับปรุงท่อเมนหลักประปา หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการขยายท่อประปาสายนางแก้ว หมู่ที่ ๕	๓๘๗,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม ครั้งที่ ๑)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗	โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าเขาหินหลัก หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๑๘๗.๗๘	๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาง กาบ หมู่๘	๔๘๐,๐๐๐	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน พี่สาวนุ้ย หมู่ที่๑๑	๒๒๐,๐๐๐	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสาย ค.ร.ว. หมู่ที่ ๑	๑๗๔,๐๐๐	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๑๑	โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารจัดเก็บพัสดุ	๒๐๐,๐๐๐	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๑๒	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณองค์การ บริหารส่วน ตำบลบ้านยาง	๒๘๙,๐๐๐	๙ เมษายน ๒๕๖๘	๗ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาง แก้ว - ค.ร.ว หมู่ ๕	๖๑๑,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้า ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑	๓๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการขยายไหล่ทางสายศาลาหมู่ที่ ๒	๒๔๐,๐๐๐	๙ กันยายน ๒๕๖๘	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย บ้านตาโคน หมู่ที่ ๓	๑,๐๕๘,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ ทางรถไฟ หมู่ที่ ๔	๒,๗๗๗,๐๐๐	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายในทอน หมู่ที่ ๕	๑๗๐,๐๐๐	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๒๘ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังซอยลูกรัง หมู่ ๖	๔๗๓,๐๐๐	๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประสพ หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	๙ กันยายน ๒๕๖๘	๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	กำลังดำเนินการ
๙	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สาย หน้าเขา ท่ากระดาน หมู่ที่ ๗ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐	๔๙๖,๐๐๐	๙ สิงหาคม ๒๕๖๘	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงขลิบ หมู่ที่ ๘	๗๙๕,๐๐๐	-	-	-
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบางกาท่อนที่ ๒ หมู่ที่ ๘	๔๒๘,๐๐๐	๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม ครั้งที่ ๒)

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสัญญา หมู่ที่ ๙	๑,๑๔๔,๐๐๐	๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กำลังดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบำรุง อุทิศ หมู่ที่ ๑๐	๑,๑๘๕,๐๐๐	๒๖ กันยายน ๒๕๖๘	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘	กำลังดำเนินการ
๑๔	โครงการขยายท่อประปา หมู่บ้านซอยบำรุงอุทิศ หมู่ ที่ ๑๐	๙๙,๐๐๐	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะบางซ่งกระซอฮิน อนันต์ หมู่ที่ ๑๑	๒๒๙,๐๐๐	๕ สิงหาคม ๒๕๖๘	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๒ เมษายน ๒๕๖๘	๔ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และ อาสาสมัครรักษาสุขภาพ	๒๐๐,๐๐๐	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.ศีร์ษะรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอศีร์ษะรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการอุดหนุนการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญหลักของชาติสนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่อำเภอศีร์ษะรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ครุภัณฑ์)
 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.ศีร์ษะสุนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	ฉากกันห้อง	๒๓,๐๐๐	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
๓	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	๑๒,๐๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ครุภัณฑ์)
 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.ศีร์ษะฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง	๙,๐๐๐	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	เครื่องพิมพ์ HP สี	๔,๑๐๐	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ครุภัณฑ์)
 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.ศีร์ษะสุนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โต๊ะไม้ พร้อมบังตาทึบ	๖๔,๐๐๐	๒๓ เมษายน ๒๕๖๘	๒๓ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	เก้าอี้ทำงานเบาะหนัง ๒๐ ชุด	๕๖,๐๐๐	๒๓ เมษายน ๒๕๖๘	๒๓ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	ตู้แฟ้มเหล็ก ๔๐ ช่อง	๑๓,๕๐๐	๒๓ เมษายน ๒๕๖๘	๒๓ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๔	ตู้บานเลื่อน กระจกทรงสูง ๓ ฟุต	๔,๘๐๐	๒๓ เมษายน ๒๕๖๘	๒๓ เมษายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ครุภัณฑ์)
 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.ศีร์ษะสุนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๒๓,๕๐๐	๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต	๘,๐๐๐	๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	เก้าอี้ทำงาน	๓,๕๐๐	๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	๑๒ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๔	ชุดโซฟาไม้รับแขก	๑๒,๐๐๐	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๕	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๖,๐๐๐	๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๖	เครื่องวิทยุมือถือ จำนวน ๑๐ เครื่อง และเครื่องเชื่อมต่อระบบสื่อสาร ๑ เครื่อง	๕๒,๐๐๐	๔ กันยายน ๒๕๖๘	๔ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ครุภัณฑ์)
 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๒๐ ช่อง	๙,๐๐๐	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว

ครุภัณฑ์การเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	ปั้มนสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	๒๒,๐๐๐	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๒	ปั้มเคมี	๖,๐๐๐	๕ กันยายน ๒๕๖๘	๕ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
๓	เครื่องจ่ายสารส้ม	๕๕,๐๐๐	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘	๙ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว